

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			国家产业计量公共技术服务平台							
主管部门			058-安徽省市场监督管理局			实施单位	058005-安徽省计量科学研究院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	2000.00	0.00	0	10	0.00%	0.00	
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0	—			
			其他资金	2000.00	0.00	0	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	2024年安排其他资金2000万元, 用于国家产业计量公共技术服务平台项目一期建设。通过该项目实施, 开展国家产业计量公共技术服务平台建设, 待该项目建成后, 有利于我省检验检测能力提升, 有利于包河工业园区经济社会协调发展。					2024年, 因本院大连路35号基地两栋钢结构厂房拆除申请尚未批准, 国家产业计量公共技术服务平台项目建设用地未腾出, 故未能动工。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	配套三通一平招标		≥1个	0	10	7	2024年, 因本院大连路35号基地两栋钢结构厂房拆除申请尚未批准, 国家产业计量公共技术服务平台项目建设用地未腾出, 故未能动工。	
			设计招标		≥1个	0	10	7		
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5		2024年, 因本院大连路35号基地两栋钢结构厂房拆除申请尚未批准, 国家产业计量公共技术服务平台项目建设用地未腾出, 故未能动工。
			招标项目合格率		100%	0%	5	2		
		时效指标	完成招标计划时间		2024.12	未达成预期指标	10	6		
		成本指标	设计招标费用		700万元	0	5	0		
			配套三通一平招标费用		1300万元	0	5	0		
	效益 指标	经济效益	不适用		不适用	不适用				
		社会效益	对计量检定测试水平及能力的提升程度		明显	达成预期指标	15	15		
		生态效益	不适用		不适用	不适用				
		可持续影响	对履行单位职责、促进事业发展的提升程度		明显	达成预期指标	15	15		
	满意度 指标	服务对象 满意度	计量人员满意度		≥90%	90	10	10		
总分							100	67.00		